MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM

DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL - DHT



RELATÓRIO EXECUTIVO 2020

(EM EDITORAÇÃO)

Ação 125 F - Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina.



Realização Departamento de Gestão Territorial ntendência Regional de Porto Alegre

Superintendência Regional de Porto Alegre Núcleo de Criciúma

DEZEMBRO 2020

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Ministro de Estado

Bento Albuquerque

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Alexandre Vidigal de Oliveira

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

Esteves Pedro Colnago

Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Alice Silva de Castilho

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Marcio José Remédio

Diretor de Infraestrutura Geocientífica

Paulo Afonso Romano

Diretor de Administração e Finanças

Cassiano de Souza Alves

COORDENAÇÃO

Departamento de Gestão Territorial

Maria Adelaide Mansini Maia

Chefe da Divisão de Gestão Territorial

Maria Angélica Barreto Ramos

REALIZAÇÃO

Superintendência Regional de Porto Alegre

Lucy Takehara Chemale

Chefe do Núcleo de Criciúma

Albert Teixeira Cardoso

Coordenador Executivo do Departamento de Gestão Territorial

Marlon Hoelzel

PROJETO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA CARBONÍFERA DE SANTA CATARINA (Relatório de Atividades N° 1 – Ano 2020)

RESPONSÁVEIS

Geólogo Marlon Hoelzel Eng. Albert Teixeira Cardoso

Fotos da Capa: Eexecução do monitoramento do meio biótico da área em processo de recuperação ambiental denominada Área IV Beluno, no município de Siderópolis/SC. Fotos Fornecidas pela empresa Terra Consultoria Ambiental (Maio/2020).

Direitos desta edição: Serviço Geológico do Brasil – CPRM Permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte

Serviço Geológico do Brasil - CPRM www.cprm.gov.br seus@cprm.gov.br

Sumário

1.	INTRODUÇAO	5
2.	EQUIPE TÉCNICA ATUAL	8
3.	RELAÇÃO DE PLANOS ORÇAMENTÁRIOS – LOA 2020 (POSIÇÃO EM 31/12/2020)	9
4.	RELAÇÃO DE CONTRATOS	9
5.	PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES INICIADOS NO PERÍODO	14
6.	MONITORAMENTO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS	16
7.	OUTRAS ATIVIDADES	17
8.	CONCLUSÕES	17



1. INTRODUÇÃO

A Bacia Carbonífera de Santa Catarina localiza-se na região Sul do Brasil e possui uma área aproximada de 1.625 km2, dos quais cerca de 5.098 hectares estão diretamente impactados pela mineração do carvão (Figura 1). Estas áreas estão distribuídas entre as bacias hidrográficas dos rios Araranguá, Tubarão e Urussanga, que perfazem uma área total de aproximadamente 10.000 km2.

A região apresenta interesses conflitantes no que diz respeito ao planejamento territorial e utilização dos recursos hídricos que se encontram comprometidos pela atividade da mineração de carvão.

A degradação ambiental da região carbonífera Sul-Catarinense e, em especial, o comprometimento dos recursos hídricos motivaram o Ministério Público Federal a mover uma Ação Civil Pública que condenou solidariamente a União Federal e as empresas mineradoras a promoverem a recuperação ambiental. Em 2008 a Ação de Cumprimento de Sentença, com decisão de antecipação de tutela, n. 2008.72.04.003517-1 imputou à União o dever de recuperar as áreas degradadas das empresas falidas ou insolventes (Carboníferas CBCA e Treviso).




Fig. 1. Mapa de localização das áreas degradadas das empresas CBCA e Treviso.



Os impactos ambientais se relacionam a (i) intensa alteração topográfica com disposição de pilhas de rejeitos resultante da utilização de draglines em lavras de superfície (Figuras 2 e 3); (ii) intensa geração de drenagem ácida de mina (DAM) causada pela oxidação de sulfetos presentes nas camadas adjacentes ao carvão (Figuras 4 e 5); (iii) alteração do balanço hídrico de aquíferos causado pela interconectividade de águas superficiais com águas subterrâneas, resultante da recuperação indevida de pilares em minas subterrâneas.





Fig 2. Pilhas de rejeito com intesa geração de drenagem ácida.

Fig 3. Deposição de pilhas de rejeitos ricos em sulfetos.





Fig 4. Boca de mina abandonada com geração de drenagem ácida de mina.

Fig 5. Drenagem superficial impactada pela drenagem ácida de mina, com intensa precipitação de hidróxido de ferro.

A recuperação ambiental que vem sendo aplicada nas áreas mineradas em superfície inclui (i) a reconstituição da topografia natural ou nova conformação estável e remoção total dos rejeitos em áreas de preservação permanente (Figuras 6 e 7); (ii) implantação de sistema de



drenagem construído de modo a garantir a estabilidade e minimizar os processos erosivos; (iii) construção de uma camada de solo argiloso (Figura 8) para sustentar espécies vegetais da mata atlântica e isolar os rejeitos do ponto de vista hídrico, garantindo que as águas pluviais não entrem em contato com os sulfetos presentes no rejeito. Na Figura 9 se observa uma área de preservação permanente em estágio de recuperação ambiental.

A recuperação de áreas mineradas em subsolo se restringe a (i) redução da vazão da drenagem ácida, através do tamponamento das bocas de mina abandonadas, (ii) preservação das drenagens naturais não contaminadas, através do desvio das drenagens das minas; (iii) redução da entrada de ar para o interior das minas.



Fig 6. Conformação das pilhas de rejeito e recosntituição topográfica.

Fig 7. Conformação topográfica em área minerada a céu aberto.



Fig 8. Cobertura de argila sobre os rejeitos sulfetados.



Fig 9. Área de preservação permenete em estágio de recuperação ambiental.



Este relatório tem como finalidade integrar as informações das atividades realizadas durante o ano de 2020, bem como as atividades acumuladas desde o início do projeto, com informações sobre a execução orçamentária e evolução dos contratos de obras, fiscalização e monitoramento ambiental.

2. EQUIPE TÉCNICA ATUAL

NOME	CARGO/FUNÇÃO	ATRIBUIÇÕES
Albert Cardoso	Engenheiro Hidrólogo/Chefe de Núcleo	Acompanha as atividades administrativas da unidade, acompanha a execução do monitoramento dos recursos hídricos e dos contratos de monitoramento do meio biótico das áreas em recuperação.
Marlon Hoelzel	Geólogo/Coordenador Executivo	Planejamento e execução dos contratos e das atividades da recuperação ambiental das áreas degradadas;
Geovani de Costa	Engenheiro Civil/Assistente	Apoio no planejamento e execução dos contratos de obras de recuperação ambiental, fiscalização de obras, e apoio no levantamento de informações técnicas nos pedidos dos órgãos de controle.
Guilherme Troian	Geólogo/Pesquisador em Geociências	Planejamento e execução de estudos hidrogeológicos e geofísicos; Execução do monitoramento dos recursos hídricos subterrâneos e fiscalização de contratos de perfuração de poços.
Patrícia Sotério	Hidrotécnica/Técnica em Geociências	Execução do monitoramento dos recursos hídricos superficiais, apoio na elaboração de documentação cartográfica e formatação do banco de dados do monitoramento ambiental.



3. RELAÇÃO DE PLANOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA 2020 (POSIÇÃO EM 31/12/2020)

PROJETO / ATIVIDADE	Grup o de Desp esa	LOA 2020 N.º 13978 Atualizada	Valores Empenhad os	Valores Liquidados	Valores Pagos
P.O. 0001 ÁREA IV - BELUNO - BLOCO 1 PTRES - 174244	Cust	R\$ 112.164,00	R\$ 112.164,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.O. 0002 ÁREA II - EX- PATRIMÔNIO - BLOCO 1 PTRES - 174251	Cust	R\$ 229.245,00	R\$ 229.227,00	227.636,00	R\$ 227.636,0 0
P.O. 0003 ÁREA III - RIO PIO PTRES - 174256	Cust	R\$ 104.327,00	R\$ 104.327,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.O. 0004 ÁREA - VI.2 - ITANEMA I - BLOCO 2 PTRES - 174261	Cust	R\$ 5.680.491, 00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.O. 0005 ÁREA V - V.2 - SANTA LUZIA PTRES - 174266	Cust	R\$ 51.491,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.O. 000E - ÁREA VI.3 - ITANEMA II PTRES - 174228	Cust	R\$ 282.196,00	R\$ 231.405,00	R\$ 5.643,00	R\$ 5.643,00
P.O. 000F - ÁREA V. 1 - SANTANA PTRES - 174229	Cust	R\$ 5.216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.O. 000G - ÁREA V. 1 - MONITORAMENTO	Cust	R\$ 52.164,00	R\$ 50.785,00	R\$ 27.270,00	R\$ 19.585,00
AMBIENTAL PTRES - 174230	Inves t	R\$ 10.104,00	R\$ 10.037,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
P.O. 0000 - IMPLEMENTAÇÃO DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	Cust	R\$ 448.656,00	R\$ 427.118,00	R\$ 289.596,00	R\$ 280.129,0 0
DA BACIA CARBONÍFERA PTRES - 174231	Inves t	R\$ 951.153,00	R\$ 951.153,00	R\$ 613.214,00	R\$ 613.214,0 0
		R\$ 7.927.207, 00	R\$ 2.116.216, 00	R\$ 1.163.359, 00	R\$ 1.146.207, 00

4. RELAÇÃO DE CONTRATOS

A equipe do Núcleo de Apoio de Criciúma, elabora e executa diversas etapas dos processos de contratação, iniciando-se pela fase interna das licitações (elaboração de termo de referência, elaboração de projeto básico, e orçamentação) a análise técnica das propostas das licitações, e



posteriormente atua na fiscalização da execução dos contratos. O quadro abaixo apresenta a relação dos planos orçamentários e os contratos firmados para cumprimento da ação de recuperação ambiental imposta pela Ação Civil Pública do Carvão.

ATIVIDADE	Estágio	Contratos	Descrição
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Relacionados	Descrição
P.O. 0001 ÁREA IV - BELUNO - BLOCO 1	Obra concluída em fase de monitoramento ambiental.	Relacionados 1. Contrato 013/PR/13 – Obra 2. Contrato 035/PR/13 – Fiscalização 3. Contrato 063/PR/17 – Piezômetros 4. Contrato 024/PR/2018 - Monitoramento Meio Biótico	Obra de recuperação ambiental executada entre os anos de 2013 a 2015, através do contrato 013/PR/12, e fiscalização do contrato 035/PR/13. Atualmente a área encontra-se em fase de monitoramento ambiental. Resultados. Durante o ano de 2017, foi instalado o sistema de monitoramento de água subterrânea, através do contrato 063/PR/17. Os parâmetros do monitoramento do meio biótico, juntamente com o monitoramento dos recursos hídricos, apontam uma grande melhoria da qualidade ambiental, com um grau elevado de estabilidade da cobertura seca implantada. Ocorrem problemas nos parâmetros químicos em um poço a montante da área, e na lagoa externa, que possivelmente deverão ser
P.O. 0002 ÁREA II - EX-PATRIMÔNIO- BLOCO 1	Obra concluída em fase de monitoramento ambiental.	1. Contrato 024/PR/14 – Obra 2. Contrato 055/PR/14 – Fiscalização 3. Contrato 039/PR/19 – Obra Remanescente 4. Contrato 050/PR/19 – Fiscalização	objeto de estudo e intervenção complementar. A primeira fase da obra de recuperação foi executada pelo Contrato 024/PR/14, com fiscalização do Contrato 055/PR/14, ambos extintos por decurso de prazo, sem entrega do objeto. A retomada da obra ocorreu em abril/2019 através dos contratos 039/PR/19 e 050/PR/19, com vigência de 12 meses. Devido à complexidade da obra, os contratos foram aditados por mais 6 meses, e restará ainda



		5. Contrato 109/PR/2019 – Piezômetros	como remanescente o fechamento de uma boca de mina, cujo projeto original não foi possível de ser executado devido a diferença de geometria interna das galerias, que não poderiam ter sido avaliadas de forma satisfatória na fase de diagnóstico, visto o grande volume de escavação necessária ao acesso à galeria.
P.O. 0004 ÁREA III - RIO PIO	Obra concluída em fase de monitoramento ambiental.	1. Contrato 068/PR/2015 - Obra 2. Contrato 048/PR/2016 - Fiscalização 3. Contrato 109/PR/2019 - Piezômetros	Obra de recuperação ambiental executada entre os anos de 2016 a 2019, através do contrato 068/PR/15, e fiscalização do contrato 048/PR/16. A obra foi concluída dentro do prazo de vigência dos contratos, e uma alteração de projeto levou a necessidade de celebração de termo aditivo, com acréscimo de 2,97% do valor global da obra. O processo de contratação do monitoramento do meio biótico encontra-se em tramitação no setor de licitações da Sureg-PA. O sistema de monitoramento de água subterrânea está sendo implantado através do contrato 109/PR/19. Os parâmetros de monitoramento dos recursos hídricos obtidos até o momento demonstram uma melhoria imediata da qualidade dos rios que estão em contato com a área recuperada.
P.O. 0003 ÁREA - V.2 - ITANEMA I - BLOCO 2	Obra em fase de licitação, com PRAD ajustado.	1. Contrato 108/PR/2019 – Ajuste de PRAD 2. Contrato 109/PR/2019 – Piezômetros	O processo de contratação da obra de recuperação ambiental da área Itanema I foi publicado pela primeira vez em 2015, tendo sido impugnado por questões do edital. Em 2018, o processo de contratação estava novamente em fase interna



			quando necessitou ser
			paralisado devido à
			intervenção não autorizada
			que modificou
			significativamente os
			quantitativos de
			terraplenagem. Em
			09/12/2019 foi assinado o
			contrato 108/PR2019 com
			objetivo de realizar os ajustes
			e atualizações no PRAD, que
			foi entregue em
			setembro/2020. Com o PRAD
			ajustado, houve a retomada
			de negocição da celebração de
			TED com o Exército, porém
			não houve acordo. O processo
			de contratação da obra foi
			enviado ao setor de licitações
			em Outubro/2020, porém não
			houve a publicação do edital.
P.O. 0005 ÁREA V -	Obra não	Nenhum contrato	O processo de contratação da
V.2 - SANTA LUZIA	iniciada, com	relacionado;	obra de recuperação
V.Z - SANTA LUZIA	necessidade de	Telacionado,	ambiental da área Santa Luzia
	ajuste do PRAD.		foi publicado pela primeira vez
	ajuste do FRAD.		em 2015, tendo sido
			impugnado por questões do
			edital. Em 2019 o edital de
			licitação de contratação da
			obra necessitou ser revogado
			devido a ato do órgão
			ambiental estadual (IMA-SC)
			que não renovou a licença
			ambiental de execução do
			PRAD, sob a alegação de que o
			projeto necessita de
			atualizações. Devido às
			mudanças de entendimento
			do MPF sobre os critérios de
			recuperação, em 2020 houve
			uma tentativa de assinatura
			de Termo de Execução
			Descentralizada com a UFRGS
			para elaboração do Projeto
			Básico para contratação da
			atualização do diagnóstico
			ambiental e ajuste do PRAD,
			porém o documento não foi
			assinado em tempo habil para
			execução orçamentária.
			execução orçamentalla.



,	T	Τ .	Г
P.O. 000E - ÁREA VI.3 - ITANEMA II	Obra não iniciada, com necessidade de ajuste do PRAD.	Nenhum contrato relacionado;	Abertura de plano orçamentário para custear as atividades relacionadas ao ajuste e atualização do diagnóstico e projetos executivos. Devido às mudanças de entendimento do MPF sobre os critérios de recuperação, em 2020 houve uma tentativa de assinatura de Termo de Execução Descentralizada com a UFRGS para elaboração do Projeto Básico para contratação da atualização do diagnóstico ambiental e ajuste do PRAD, porém o documento não foi assinado em tempo habil para execução orçamentária.
P.O. 000F - ÁREA V. 1 - SANTANA PTRES - 174229	Obra não iniciada, com necessidade de ajuste do PRAD.	Nenhum contrato relacionado;	Abertura de plano orçamentário para custear as atividades relacionadas ao ajuste e atualização do diagnóstico e projetos executivos. Devido às mudanças de entendimento do MPF sobre os critérios de recuperação, em 2020 houve uma tentativa de assinatura de Termo de Execução Descentralizada com a UFRGS para elaboração do Projeto Básico para contratação da atualização do diagnóstico ambiental e ajuste do PRAD, porém o documento não foi assinado em tempo hábil para execução orçamentária.
P.O. 000G - ÁREA V. 1 - MONITORAMENTO AMBIENTAL	Atividades em execução.	Nenhum contrato relacionado;	Plano orçamentário para custear as atividades do monitoramento dos recursos hídricos, incluindo atividades de campo, coleta, transporte e análises físico-químicas. Durante o ano de 2020, a primeira campanha de monitoramento foi cancelada devido ã pandemia do Covid-19. A segunda campanha foi executada com apoio de outras unidades regionais.



P.O. 0000 Impl. da	Atividades em	Contrato	Plano orçamentário para
Rec. Amb. da B.	execução.	020/PR/18 -	custear as atividades indiretas,
CarbDespesas		Locação da sede;	assim como a aquisição de
Diversas		Contrato	equipamentos utilizados em
		033/PR/18 -	levantamento geofísicos e no
		Contrato alarme;	monitoramento dos recursos
		Contrato	hídricos.
		077/PR/18 -	
		Contrato	
		secretária;	
		Contrato	
		009//PR/19 -	
		Limpeza.	

5. PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES INICIADOS NO PERÍODO

Durante o ano de 2020, foram iniciados os seguintes processos de contratação:

	OBJETO/PROCESSO	Tipo de Contrato/Valor	Data de abertura	Posição em 31/12/2020
01	Aquisição de 01 (um) Resistivímetro de imageamento 3D/4D mod. SYSCAL PRO SWITCH 72 canais, marca IRIS-HASAGEO, acompanhados de acessórios, conforme especificações técnicas, para utilização no Projeto de Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina, mediante procedimento de inexigibilidade de licitação. Processo:48036.000010/2020-16	Aquisição de equioamento – Material permenente. R\$ 492.621,00	14/02/2020	Equipamento entregue;
02	Medidor acústico à vau denominado FlowTracker2 (Descrição completa do equipamento se encontra no Termo de Referência) Processo: 48032.001270/2020-49	Aquisição de equioamento – Material permenente. R\$ 97.552,16	17/03/2020	Equipamento entregue;
03	Medidor acústico embarcado denominado RiverSurveyour M9 I (Descrição completa do equipamento se encontra no Termo de I Referência) Processo: 48032.001270/2020-49	Aquisição de equioamento – Material permenente. R\$ 301.893,53	17/03/2020	Equipamento entregue;
04	Plataforma de coleta de dados de chuva. Processo: 48036.000083/2020-16	Aquisição de equioamento –	30/09/2020	Equipamento entregue;



		Material		
		permenente.		
05	Contratação de empresa	R\$ 99.311,00 Contrato por	17/06/2020	Termo de
	especializada para realizar o	escopo.		Homologação do
	monitoramento ambiental (ênfase	R\$ 278.000,00		Pregão
	no meio biótico) e a manutenção	/ano		Eletrônico
	corretiva da Área III – Rio Pio em			emitido em
	processo de recuperação			15/01/2021,
	ambiental, com superfície de			aguardando
	120,75 hectares, situada na			edição e assinatura do
	localidade de São Vitor, município de Treviso-SC, inserida no passivo			contrato.
	ambiental pertencente à extinta			contrato.
	Carbonífera Treviso S/A, sob			
	responsabilidade da União, nos			
	termos da Ação Civil Pública №			
	93.8000533-4.			
	Processo: 48036.000101/2020-51			
06	Contratação de empresa	Contrato por	13/10/2020	Termo de
	especializada para a prestação de	escopo.		Homologação do
	serviços de perfuração,	R\$ 126.000,00		Pregão
	completação e desenvolvimento			Eletrônico
	de 03 (três) poços tubulares			emitido em
	destinados ao monitoramento da			11/01/2021, aguardando
	qualidade da água subterrânea nos aquíferos interceptados em			edição e
	região de rochas sedimentares das			assinatura do
	formações Palermo e Rio Bonito,			contrato.
	na Bacia Carbonífera de Santa			
	Catarina, conforme as			
	especificações constantes no			
	Termo de Referência.			
	Processo: 48036.000206/2020-19			
07	Celebração de Termo de Execução	Termo de	14/08/2020	Processo não foi
	Descentralizada (TED) com a	Execução		assinado em
	Universidade Federal do Rio	Descentralisada		tempo hábil para
	Grande do Sul (UFRGS) visando a	R\$ 217.248,05		execução
	elaboração de Projeto Básico para orientar o edital de contratação de			orçamentária por parte da
	revisão do diagnóstico ambiental			instituição
	das áreas degradadas			descentralizada.
	pertencentes ao passivo da extinta			Processo será
	Carbonífera Treviso S/A no Estado			reaberto em
	de Santa Catarina.			2021.
	Processo: 48036.000144/2020-37			
08	Contratação de obra e serviços de	Contrato por	07/10/2020	Edital não foi
	engenharia, com ênfase na área	escopo.		publicado pelo
	ambiental, visando à recuperação	R\$		setor de
	e reabilitação dos recursos	56.360.455,00		licitações.
	hídricos e do ambiente terrestre			



em área degradada pela	Processo será
mineração de carvão da extinta	reaberto em
empresa Carbonífera Treviso S/A,	2021.
com superfície de 77,41 hectares,	
denominada ÁREA VI.2 - ITANEMA	
I, localizada na zona rural do	
município de Urussanga, no	
Estado de Santa Catarina, em	
consonância com os termos da	
Ação Civil Pública nº 93.8000533-	
4, de autoria do Ministério Público	
Federal, que condenou	
solidariamente as empresas	
carboníferas de Santa Catarina e a	
União a recuperarem a	
degradação ambiental	
provenientes do setor de carvão	
mineral no Sul de Santa Catarina.	
Processo: 48036.000144/2020-37	

6. MONITORAMENTO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

As atividades relacionadas ao monitoramento ambiental visam acompanhar a evolução da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, frente ao avanço das obras de recuperação das áreas degradadas pela mineração do carvão. Estas atividades envolvem a coleta, a preservação, o transporte e a análise de amostras de água subterrânea e água superficial, coletadas em pontos estratégicos localizados nas bacias hidrográficas afetadas pela mineração e nas imediações das áreas recuperadas (Fig. 10 e 11).





Fig 10. Medição de Vazão com equipamento Flow Tracker.

Fig 11. Medição de Vazão com equipamento M9. (Sistema ADCP – Acoustic Doppler Current Profile).



A meta de realizar duas campanhas anuais foi impactada pela pandemia, sendo que a primeira campanha que deveria ter sido realizada entre março a maio foi cancelada. A segunda campanha foi executada com apoio de outras unidades regionais nos meses de outubro e novembro, porém com número reduzido de pontos amostrados.

O custeio desta atividade é realizado com os recursos alocados no P.O. 000G - MONITORAMENTO AMBIENTAL, que envolve diárias de campo, combustível, materiais de laboratório, reagentes para análises, entre outros.

Os dados deste monitoramento são disponibilizados em relatório específico, enviados ao Ministério Público Federal e integram o Relatório Anual de Indicadores Ambientais da Ação Civil Pública do Carvão.

7. OUTRAS ATIVIDADES

Além das atividades relacionadas a execução dos contratos e do monitoramento ambiental, a equipe do Núcleo de Apoio de Criciúma também desenvolve atividades de apoio ao Ministério de Minas e Energia – MME e Advocacia Geral da União – AGU, com fornecimento de subsídios técnicos para elaboração de acordos de utilização antecipada, com transferência de responsabilidade para utilização de áreas inseridas na Ação Civil Pública do Carvão.

8. CONCLUSÕES

A partir das informações apresentadas, conclui-se que em 2020 a evolução do projeto ficou abaixo do esperado, tendo em vista que as novas atividades previstas para o período não foram iniciadas, como é o caso da Obra Itanema I e do monitoramento do meio biótico da área Rio Pio.

Já as atividades do monitoramento dos recursos hídricos foi afetada parcialmente pela pandemia Covid-19, visto que as equipes de amostragem, e as equipes de laboratório, ficaram impossibilitadas de atuar.

Importante observar, que o atraso no cronograma da ação, se deve também pela mudança de posicionamento do Ministério Público Federal, em relação aos critérios técnicos adotados nas obras de recuperação, que levou ao órgão de controle ambiental do Estado de Santa Catarina a solicitar alterações nos PRADs originais, determinando a necessidade de ajustes e atualizações dos diagnósticos e projetos.